

Rapportering Coördinatieopdracht Kleine Nete

Bijlage 7. Bundel projectfiches

december 2014

Project	RUP Vallei van de Kleine Nete van N19 tot Grobbendonk
Projectnummer	1.1
Datum	27 november 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)
Processtructuur	C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Contactpersoon	Naam: Christophe Vandervoort / Bram Van Ballaer Organisatie: Departement RWO Telefoon: 02 553 83 96 E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa

Studiewerk	
Genomen beslissingen	Beslissing VR 7 mei 2010: opname gebied in gebiedsgericht programma AGNAS Beslissing VR 20 juli 2012: tussentijdse principiële beslissing verdere voortgang proces en beleidsbeslissing inzake aantal 'discussiepunten' over voorontwerp RUP Principiële beslissing Vlaamse Regering van 4 april 2014 over voorkeurscenario's en vervoltraject voor plannen en projecten in vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
Stand van zaken	Lokaal overlegproces met actoren opgestart oktober 2010. Eerste RUP-voorstel besproken maart 2011. Plenaire vergadering voorontwerp RUP mei 2011. Werkzaamheden deelgebied Graafweide-Schupleer hervat voorjaar 2013. Workshop met lokale actoren i.f.v. voorkeurscenario Graafweide-Schupleer op 8 mei en 10 juni 2013. S-IHD principiële goedgekeurd door VR op 19 juli 2013. Presentatie ontwerp van voorkeurscenario aan de lokale actoren op 25 oktober 2013. Adviezen van actoren over ontwerp voorkeurscenario ingezonden op 25 november 2013. Adviezen verwerkt door RUP-team i.f.v. opstellen definitief voorkeurscenario op 6 december 2013. Opdracht aan ANB, ADLO en VLM om inrichtingsnota op te maken en ecohydrologische studie (2015-2016).
Verdere planning	Opmaak voorontwerp RUP op basis van resultaten plan van aanpak en ecohydrologische studie (2015-2016). Procedure voorontwerp RUP terug opstarten in 2017.
Communicatie	Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld. http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa
Overleg	Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-voorstellen.
Openstaande werkpunten	Oplossing voor discussiepunten AOG De Zegge (Camping Korte Heide en Bobbejaanland) uitwerken (VMM). Inrichtingsnota en ecohydrologische studie voor Graafweide-Schupleer zijn vereist om verder te gaan met de GRUP procedure

Project	RUP Vallei van de Kleine Nete van Grobbendonk tot Lier
Projectnummer	1.2
Datum	27 november 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)
Processtructuur	C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Contactpersoon	Naam: Bram Van Ballaer / Christophe Vandervoort Organisatie: Ruimte Vlaanderen Telefoon: 03 224 65 68 E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenNete

Studiewerk	
Genomen beslissingen	C-AGNAS neemt gebied op in programma 2013 o.w.v. beslissing VR Sigma 2015-projecten Principiële beslissing Vlaamse Regering van 4 april 2014 over voorkeursscenario's en vervoltraject voor plannen en projecten in vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier, waaronder voorkeursscenario gebied Varenheuvel-Abroek
Stand van zaken	Infomarkten inrichtingsplannen Sigmaproject Varenheuvel-Abroek: juli 2014 Op 3 november 2014 werd een overleg gehouden over de opmaak van de plan-MER van de Sigmagebieden en de afbakening van de plan-contour. Afspraak om 3 deelGRUP's op te maken.
Verdere planning	Kennisgevingsnota plan-MER in januari 2015 Uitwerken en bespreken RUP-voorstel voor deel Pallieterland is voorzien in de eerste helft van 2015
Communicatie	Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld Planvoorstellen op www.vlaanderen.be/agnas
Overleg	Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-voorstellen
Openstaande werkpunten	Opmaak plan-MER sigmagebieden Overleg met lokale besturen over scope van GRUP

Project	Overstromingsgebied Grobbendonk
Projectnummer	2.1
Datum	27 november 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa
Processtructuur	Bekkenbestuur Nete WG Flankerend beleid (binnen BB Nete) RUP-Team Nete en Aa
Contactpersoon	Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Rik Scholiers (projectleider) Organisatie: VMM Telefoon: 03 224 62 33 E-mail: m.florus@vmm.be en r.scholiers@vmm.be
Projectinfo	Geen projectwebsite beschikbaar

Studiewerk	Goedgekeurd MER Goedgekeurd LER
Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schouwiege aan bekkenbestuur Herbevestigd door BVR 20/7/2012 Bouwvergunning 25/07/2013
Stand van zaken	De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer heeft de dijk langs de rechteroever van de Kleine Nete te Grobbendonk over een lengte van ca 1.000 m 30 m landinwaarts verplaatst en verstevigt, waardoor een 17 meter brede winterbedding is gecreëerd. De doelstelling is het beter beveiligen van Grobbendonk tegen overstromingen, het verhogen van de waterbergende capaciteit en het versterken van de ecologische potenties. De werken zijn van start gegaan op 30/09/2013 en werden in oktober 2014 voorlopig opgeleverd.
Verdere planning	werken afgerond
Communicatie	
Overleg	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Openstaande werkpunten	Afbakenen AOG in RUP als 'zone voor openbaar nut'

Project	Overstromingsgebied De Zegge
Projectnummer	2.2
Datum	27 november 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa
Processtructuur	Bekkenbestuur Nete WG Flankerend beleid (binnen BB Nete) RUP-Team Nete en Aa
Contactpersoon	Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider) Organisatie: VMM Telefoon: 03 224 62 33 E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be
Projectinfo	Geen projectwebsite beschikbaar

Studiewerk	Goedgekeurd project-MER ontheffing Goedgekeurd LER
Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken Herbevestigd door BVR 20/07/2012
Stand van zaken	<p>De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de rechteroever en linkeroever van de Kleine Nete in het landbouwgebied De Zegge globaal 15m landinwaarts verplaatsen en verstevigen. De doelstelling is het beter beveiligen van het landbouwgebied tegen overstromingen, het verhogen van de waterbergende capaciteit.</p> <p>Bilateraal overleg met stakeholders over projecttechnische aspecten ging door op 01/07/2013 (terugkoppeling resultaten sectoroverleg met Bekkenbestuur 19/8 en PBC 28/8). Op basis hiervan werd in het najaar van 2013 een nieuw, gedetailleerd ontwerp uitgewerkt dat op 13/03/2014 werd teruggekoppeld met de stakeholders. De opmerkingen die tijdens dit infomoment werden gegeven, worden bekeken bij opmaak van het definitief ontwerp in het najaar van 2014. Dit ontwerp resulteert verder in een bouwvergunningdossier, onteigeningsplannen en aanbestedingsdossier. Hiervoor is een archeologisch bureau-onderzoek opgestart en een milieu-hygiënisch bodemonderzoek.</p> <p>De MER-ontheffing is recent verlopen. Er werd een actualisatie van deze MER-ontheffing ingediend.</p> <p>Op 21/11/13 ging overleg door met de eigenaar van camping Korte Heide. Op basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal mogelijke scenario's opgesteld.</p> <p>Met Bobbejaanland werd overleg gehouden op 30/01/2014 en 15/09/2014. Aan de opwaartse rand van Bobbejaanland zal een deel afgegraven worden voor de aanleg van een winterbed. Verdere besprekingen volgen nog voor een multifunctioneel ruimtegebruik van waterberging en parking.</p>
Verdere planning	grondverwerving, oplijsten mogelijke scenario's m.b.t. camping Korte Heide, overleg Bobbejaanland, heractivering RUP Nete en Aa, aanvraag stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding bouwkundige werken
Communicatie	projectcommunicatie bij aanvang der werken
Overleg	Zie onder
Openstaande werpunten	<ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken scenario's m.b.t. invulling overstromingsgebied ter hoogte van camping Korte Heide (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: begin 2015 - Verder uitwerken voorstel invulling overstromingsgebied ter hoogte van Bobbejaanland (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: voorjaar 2015

Project	Sigmaplan Cluster Nete en Kleine Nete
Projectnummer	3.1 (Anderstadt-gebieden en Polder van Lier) en 3.2 (Varenheuvel-Abroek)
Datum	1 december 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Geactualiseerde Sigmaplan
Processtructuur	Stuurgroep Sigmaplan Klankbordgroep Sigmaplan Thematische subwerkgroep Natuur Thematische subwerkgroep Landbouw Thematische subwerkgroep Landschap, Toerisme en Recreatie
Contactpersoon	Naam: Koen Segher / Koen Deheegher Organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV / Agentschap voor Natuur en Bos Telefoon: 03/224.93.39 / 03/224.62.62 E-mail: koen.segher@wenz.be / koen.deheegher@lne.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/nete-en-kleine-nete

Studiewerk	Zie hieronder
Genomen beslissingen	<ul style="list-style-type: none"> - Op 17/12/2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 en de verdere uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan. - Op 22/07/2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het geactualiseerde Sigmaplan, waarbij het Meest Wenselijke Alternatief als uitgangspunt bekrachtigd werd voor de concretisering en verdere uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan, als uitgangspunt voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, en als werkingsgebied voor de inzet van de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Tevens werd een eerste fase van veiligheids- en natuurprojecten gedefinieerd langs de Schelde en de Durme, evenals dijkverstevingen op de Zeeschelde, de Durme, de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Netes. - Beslissing van de Vlaamse Regering op 28/04/2006 m.b.t. het aanduiden van het Meest Wenselijk Alternatief van het Geactualiseerde Sigmaplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete. - Het Meest Wenselijk Alternatief voorziet voor de zone rond de Beneden Nete de inrichting van de bestaande GOG's (Gecontroleerde Overstromingsgebieden) als GGG (Gereduceerd Getijdegebied) enerzijds en als wetland anderzijds. Voor het gebied langs de Kleine Nete voorziet het Meest Wenselijk Alternatief het herstel van het winterbed door het realiseren van een dijkverplaatsing. Op die manier wordt de geschikte abiotiek gerealiseerd voor de beoogde natuur- en veiligheidsdoelstellingen. Om de ruimte-inname zoveel als mogelijk tot een minimum te herleiden wordt gestreefd om beide doelstellingen op eenzelfde oppervlakte te realiseren. - Goedkeuring van de Vlaamse Regering op 22/07/2005 m.b.t. de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Het beslist flankerend landbouwbeleid dient uitgevoerd te worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en wordt toegepast bij elk van de projecten van het Geactualiseerde Sigmaplan. - De gunning op 10/01/2011 van een studieopdracht m.b.t. de opmaak van een inrichtingsplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete welke aanving op 01/02/2011. - Naar aanleiding van regelmatig overleg, gedurende het studietraject,

	<p>met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties en – administraties en vertegenwoordigers van de betrokken landbouwers werd op hun expliciete vraag een extra zoekgebied, voor het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen, onderzocht. Dit voornemen werd kenbaar gemaakt aan de Multifunctionele beleidsdomein-overschrijdende werkgroep voor het geactualiseerde Sigmaplan (Stuurgroep) op 18/11/2011 en aan de Klankbordgroep op 16/12/2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De beslissing van de Vlaamse Regering op 20/07/2012 om verder onderzoek te voeren naar de mogelijkheden om de Sigma-doelstellingen voor het gebied Varenheuvel-Abroek te realiseren in een zoekgebied vanaf het gebied Varenheuvel-Abroek tot en met de Anderstadt-gebieden in Lier en de realisatie van deze opties na concrete uitwerking van de inrichtingsplannen voor het gebied mogelijk te maken via de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. - De gunning op 24/12/2012 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. het onderzoek naar bijkomende locatie-alternatieven rond Lier welke aanving op 15/01/2013. - De opening van offertes op 07/01/2014 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone “mondingsgebied van de Grote Nete” welke begin 2014 zal aanvangen. - De gunning van de bijkomende studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone “mondingsgebied van de Grote Nete” op 07/03/2014 door ANB. - De gunning van de studieopdracht m.b.t. de opmaak van de uitvoeringsplannen m.b.t. deelgebieden Hof van Lachenen en Anderstadt III op 14/10/2014 door ANB. - De gunning van de studieopdracht m.b.t. de opmaak van de uitvoeringsplannen m.b.t. deelgebieden Polder van Lier en Anderstadt I op 26/11/2014 door W&Z.
<p>Stand van zaken</p>	<p><i>Procesverloop tot nu toe</i> <i>In uitvoering van bovenstaande beslissingen is de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, in het voorjaar van 2011 gestart met het voorbereiden van het inrichtingsplan voor het gebied Varenheuvel-Abroek.</i></p> <p><i>De volgende stappen werden al doorlopen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verkennd bilateraal overleg met de gemeenten Grobbendonk, Nijlen en Zandhoven:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Grobbendonk: 26-04-2011</i> - <i>Zandhoven: 29-04-2011</i> - <i>Nijlen: 03-05-2011</i> - <i>Overleg met de landbouworganisaties (Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat):</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verkennd overleg ter aankondiging van het op te starten onderzoek: 01-03-2011</i> - <i>Bespreking stand van zaken lopend onderzoek en voorstel landbouwsector voor het uitgebreid zoekgebied: 20-10-2011</i> - <i>Bespreking van de voorlopige resultaten van het LER: 08-11-2011</i> - <i>Informatievergaderingen voor de landbouwsector en opmaak van een gedetailleerd landbouweffecten-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Een eerste informatievergadering werd op 15-06-2011 georganiseerd te Nijlen. De volgende punten werden behandeld:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Situering van het geactualiseerde Sigmaplan</i> - <i>Situering van de cluster Nete en Kleine Nete</i> - <i>Toelichting bij het landbouweffectenrapport (LER) en de manier</i>

	<p><i>waarop het LER wordt opgemaakt</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Toelichting bij het flankerend beleid landbouw</i> <p>- <i>Een tweede informatievergadering werd op 12-12-2011 georganiseerd te Grobbendonk. De volgende punten werden behandeld:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Situering van de algemene context van het geactualiseerde Sigmoplan</i>- <i>Stand van zaken van het lopend onderzoek</i>- <i>Toelichting bij de algemene resultaten van het landbouweffectenonderzoek</i>- <i>Toelichting bij het flankerend beleid landbouw en de vervolgstappen</i> <p>- <i>Overleg met de projectmatige werkgroep, waarin vertegenwoordigers van zowel de betrokken gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Eerste overleg projectmatige werkgroep: 27-09-2011</i><ul style="list-style-type: none">- <i>Situering van de cluster Nete en Kleine Nete</i>- <i>Overlopen van de aandachtspunten voor de opmaak van het inrichtingsplan</i>- <i>Tweede overleg projectmatige werkgroep: 17-11-2011</i><ul style="list-style-type: none">- <i>Stand van zaken van het lopend onderzoek</i>- <i>Aankondiging onderzoek uitgebreide zoekzone voor Varenheuvel-Abroek</i> <p>- <i>Overleg met verschillende thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw, en Landschap, Toerisme en Recreatie)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Subwerkgroep natuur: 28-06-2011 en 11-10-2011</i>- <i>Subwerkgroep landschap, toerisme en recreatie: 28-10-2011</i>- <i>Subwerkgroep landbouw: 28-11-2011</i> <p><i>Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over eerste resultaten en voortgang van het bijkomende alternatievenonderzoek</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Projectmatige werkgroep: 14-03-2013</i>- <i>Subwerkgroepen natuur en landbouw: 15-03-2013</i> <p><i>Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over de eindresultaten van het bijkomende alternatievenonderzoek</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Projectmatige werkgroep: 20-09-2013</i>- <i>Subwerkgroep natuur: 16-09-2013</i>- <i>Subwerkgroep landbouw: 24-09-2013</i> <p><u><i>Procesverloop m.b.t. het flankerend beleid landbouw</i></u></p> <p><i>Er werd een landbouw effectenrapport m.b.t. Varenheuvel-Abroek opgemaakt. Het landbouw effectenrapport is enerzijds een bron van informatie in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan van het project en anderzijds de basis voor de verdere uitvoering van het flankerend landbouwbeleid dat door de grondenbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgevoerd wordt. Het flankerend landbouwbeleid bestaat uit verschillende maatregelen om de getroffen en zoveel als mogelijk bij te staan en de impact van de herinrichting op het landbouwbedrijf te beperken. Deze waaier aan maatregelen werd uitgewerkt door een thematische werkgroep flankerend landbouwbeleid die samengesteld werd uit vertegenwoordigers van o.a. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en Visserij afdeling duurzame landbouwwontwikkeling, het Algemeen Boerensyndicaat en de Boerenbond. Dit om zoveel als mogelijk een korf aan maatregelen samen te</i></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>stellen op maat van de landbouwsector zelf.</i> <i>In november 2011 werd het Landbouweffectenrapport opgeleverd.</i></p> <p><u>Stand van zaken op heden</u> Anderstadt I & II en Polder van Lier Uit het bijkomende alternatievenonderzoek is naar voren gekomen dat deze gebieden tot geschikte roerdompbiotopen kunnen getransformeerd worden en bij uitbreiding met nog enkele omliggende gebieden (Hof van Lachenen en twee bestaande vijvers) zelfs uiterst geschikt. Voor Anderstadt I en het nabijgelegen gebiedje wordt een ontpoldering ter ontwikkeling van paaiplaats voor fint voorgesteld. Bijkomend is het mondingsgebied van de Grote Nete te Lier, Nijlen en Berlaar onderzocht en mits nog enig studiewerk geschikt voor een bijkomend leefgebied voor roerdomp. Alle studiewerk hiertoe is gegund.</p> <p>Varenheuvel-Abroek Momenteel worden optimalisaties aan de contouren van het landbouwgebied onderzocht. Een traject voor het toepassen van het decreet landinrichting wordt onderzocht om op basis hiervan de inrichting van het landbouwgebied te verankeren.</p>
Verdere planning	<p>In de loop van 2015 worden de studies uitgevoerd m.b.t. de opmaak van de definitieve plannen voor de zone rond de Beneden Nete. Begin 2015 wordt de geohydrologische studie m.b.t. het mondingsgebied rond de Grote Nete afgerond. Afhankelijk van deze resultaten zal een verder traject bepaald worden. De kennisgeving m.b.t. de opmaak van een plan-MER wordt normaliter in het eerste kwartaal van 2015 bij de dienst MER ingediend. Er wordt een inrichtingsnota binnen het kader van het nieuwe decreet landinrichting opgemaakt.</p>
Communicatie	<p><i>Reeds uitgevoerde communicatie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1^{ste} infovergadering landbouw 15/06/2011 - 1^{ste} nieuwsbrief juli 2011 - 2^e infovergadering landbouw 12/12/2011 - Algemeen rapport LER aangeleverd aan landbouwers 12/01/2012 - 1^{ste} Informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 17/10/13 - 3^{de} infovergadering landbouw 6/11/13 - 2^{de} informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 27/11/13 - Infomarkten in Nijlen en Lier op 30 juni 2014 en 1 juli 2014 <p>Geplande communicatie: Projectmatige werkgroepen: zie hoger Subwerkgroepen landbouw en natuur: zie hoger</p>
Overleg	Zie stand van zaken
Openstaande werkpunten	<p>Varenheuvel-Abroek - uitwerken inrichtingsplan/ TIMING: 2015</p> <p>Omgeving Anderstadt-gebieden en Polder van Lier - uitwerken definitieve plannen / TIMING: 2015</p> <p>Mondingsgebied Grote Nete Bijkomend onderzoek / TIMING: begin 2015</p>

Project	Natura 2000 SBZ-H Graafweide-Schupleer en Vallei van de Kleine Nete tussen Viersel en Lier
Projectnummer	4
Datum	2 december 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Implementatie Europese Natuurdoelen (S-IHD)
Processtructuur	Gewestelijke overleginstantie, Overlegplatform (OP), bilateraal overleg
Contactpersoon	Naam: Katleen Vandenbergh Organisatie: ANB Telefoon: 03 224 62 95 E-mail: katleen.vandenbergh@lne.vlaanderen.be
Projectinfo	http://anb.vlaanderen.be/IHDadviesverlening (vergt gebruikersnaam en paswoord)

Genomen beslissingen	Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering op 23/04/2014
Stand van zaken	Na de definitieve goedkeuring van de Europese Natuurdoelen wordt het implementatieproces opgestart. Via overlegplatforms met de verschillende actoren worden de managementplannen opgemaakt.
Verdere planning	Eind 2014 bilateraal overleg met de sectoren ter voorbereiding van de overlegplatforms. Vanaf januari 2015 starten de overlegplatforms, in de tweede helft van 2015 wordt managementplan 1.1 afgewerkt na het tweede overlegplatform.
Communicatie	Aan de sectoren voorafgaand aan de OP's, tijdens OP en in bilateraal overleg.
Overleg	Begin 2015 starten de overlegplatforms voor de opmaak van het Managementplan 1.1 op niveau van de volledige SBZ met intermediaire vertegenwoordigers van de sectoren, administraties en lokale besturen. Mogelijk ad hoc-overleg op deelgebiedniveau met direct betrokkenen rond concrete acties en beheerplannen, eventueel in kader van een ander proces.
Opmerkingen	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Project	Ankerplaats Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar
Projectnummer	5.1.
Datum	2 december 2014
Status	PBC 2-12-2014

Proces	GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.
Processtructuur	Zie projectfiche GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk
Contactpersoon	Naam: Guido Tack Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 0474/90.02.30 E-mail: guy.tack@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	Informatie over de aangeduide ankerplaats: https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.05/10000/164.1/

Studiewerk	...
Genomen beslissingen	Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 18/05/2011 Definitieve aanduiding ankerplaats m.b. 10/05/2012
Stand van zaken	De ankerplaats werd definitief aangeduid bij ministerieel besluit van 10/05/2012. Momenteel is binnen de perimeter van de definitief aangeduide ankerplaats het zorgplichtprincipe van toepassing voor werken en handelingen in opdracht van een administratieve overheid.
Verdere planning	De omzetting van de definitief aangeduide ankerplaats naar erfgoedlandschap is gekoppeld aan het in opmaak zijnde GRUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.
Communicatie	16/12/2010: Kennisgeving van opstart van de aanduidingsprocedure voor de ankerplaats 'Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar' met mogelijkheid tot aanleveren van de nodige informatie. Na 18/05/2011: Kennisgeving van de voorlopige aanduiding van de ankerplaats aan de betrokken instanties. Een toelichtingsvergadering werd georganiseerd voor de betrokken instanties. Na 10/05/2012: Kennisgeving van de definitieve aanduiding van de ankerplaats aan de betrokken instanties.
Overleg	Toekomstige overlegmomenten worden gekoppeld aan de GRUP-procedure en aan het plan van aanpak voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrichtlijngebied Graafweide/Schupleer.
Openstaande werkpunten	- uitwerken stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan gewestelijk RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa (AGNAS) / - afstemmen met instandhoudingsdoelstellingen habitatrichtlijngebied Graafweide / Schupleer /

Project	Ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel
Projectnummer	5.2
Datum	2 december 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Landschapsbeleid: Inventariseren en beschermen van de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen en hun erfgoedelementen op basis van de Landschapsatlas (2001). Na voorlopige en definitieve aanduiding van de geactualiseerde ankerplaats omvorming naar een erfgoedlandschap via ruimtelijke verankering in het GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier' in kader van Agnas.
Processtructuur	Opstart voorlopige aanduiding ankerplaats-na ambtelijk overleg en IKW voorlopige aanduiding ankerplaats via MB – toelichtingsvergadering in betrokken gemeenten-adviesronde administraties (3 maanden)- advies KCML (3 maanden)- definitieve aanduiding ankerplaats bij MB binnen termijn van 12 maanden na voorlopige aanduiding-omzetting naar erfgoedlandschap in het kader van RUP Zie projectfiche GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier'
Contactpersoon	Naam: Inge Verdurmen Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 32 (0)2 553 64 31 E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	Landschapsatlas: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas/info/identify.asp?xi=276&yi=387&type=point&uniekID=898976958

Studiewerk	
Genomen beslissingen	Aanduidingsprocedure wordt niet verder gezet. Na onderzoek is besloten dat het gebied ter hoogte van de Kesselse Heide te sterk verstoord is. Bovendien is het meest gave deel van de ankerplaats beschermd als landschap, wat voldoende garanties biedt voor het in stand houden van de belangrijkste erfgoedwaarden.
Stand van zaken	
Verdere planning	
Communicatie	
Overleg	
Openstaande werkpunten	

Project	Ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk
Projectnummer	5.3
Datum	2 december 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Landschapsbeleid: Inventariseren en beschermen van de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen en hun erfgoedelementen op basis van de Landschapsatlas (2001). Na voorlopige en definitieve aanduiding van de geactualiseerde ankerplaats omvorming naar een erfgoedlandschap via ruimtelijke verankering in het GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier' in kader van Agnas.
Processtructuur	Opstart voorlopige aanduiding ankerplaats-na ambtelijk overleg en IKW voorlopige aanduiding ankerplaats via MB – toelichtingsvergadering in betrokken gemeenten-adviesronde administraties (3 maanden)- advies KCML (3 maanden)- definitieve aanduiding ankerplaats bij MB binnen termijn van 12 maanden na voorlopige aanduiding-omzetting naar erfgoedlandschap in het kader van RUP Zie projectfiche GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier'
Contactpersoon	Naam: Inge Verdurmen Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 32 (0)2 553 64 31 E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	Landschapsatlas: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas/info/identify.asp?xi=355&yi=332&type=point&uniekID=898976899

Studiewerk	
Genomen beslissingen	Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 26/05/2014
Stand van zaken	Na de voorlopige aanduiding van 26/05/2014 werden twee toelichtingsvergaderingen te Zandhoven en Nijlen gehouden. 06/11/2014: het dossier werd ter advies voorgebracht op de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Op 4 december 2014 bracht de KCML gunstig advies uit.
Verdere planning	Definitieve aanduiding van de ankerplaats wordt voorzien einde 2014 - begin 2015
Communicatie	Toelichtingsvergaderingen na de voorlopige aanduiding werden gehouden tijdens de zomer van 2014
Overleg	Toekomstige overlegmomenten worden gekoppeld aan de lopende processen binnen coördinatie-opdracht van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete
Openstaande werkpunten	

Project	Compensaties aan Kleine Nete in kader van de realisatie van de N19g "Kempische Noord-Zuidverbinding"
Projectnummer	6
Datum	19 december 2014
Status	PBC 2 december 2014

Proces	Realisatie N19g "Kempische Noord-Zuidverbinding"
Processtructuur	PPS - project
Contactpersoon	Naam: Alain Cox Organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer Telefoon: 0478/56.00.87 E-mail: alain.cox@mow.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.noordzuidkempen.be

Genomen beslissingen	<p>Voorzien van een viaduct over de Kleine Nete van 144m. Afgraven van onderliggende grond tot op een diepte van 1.5m. Aanwerken van de oevers met natuurvriendelijke materialen. Nieuw te verwezenlijken aanplantingen afstemmen op aanwezige vegetatie.</p> <p>Hermeandering Kleine Nete thv doortocht N19g wordt gezamenlijk uitgevoerd met de aanleg van het AOG De Zegge. Beiden worden in 1 dossier gecombineerd voor de projectMERonthefing, bouwvergunning en aanbesteding</p>
Stand van zaken	<p>Alles is door AWV uitgevoerd conform de afspraken met de verschillende actoren (zoals VMM en ANB). Het wildraster is ondertussen geplaatst. Alles is afgerond en het project zit volop in de beschikbaarheidsperiode van 30 jaar.</p> <p>Voor wat betreft de hermeandering van de Kleine Nete thv de doortocht N19g voert VMM momenteel gesprekken met de eigenaar(s) ivf realisatie. De projectMERonthefing is medio september 2014 ingediend. De bouwvergunningsaanvraag zal nadien via projectvergadering ingediend worden (medio 2015).</p>
Verdere planning	<p>Aanplantingen</p> <p>Verwerving gronden en vergunningsaanvraag medio 2015</p>
Communicatie	Alle noodzakelijke communicatie rond de werken aan de Kleine Nete binnen het project NZK is reeds gevoerd en heeft geleid tot de uitvoering ervan.
Overleg	In het kader van de beschikbaarheidsperiode is er een maandelijks overleg met de aannemer.
Opmerkingen	Geen.