

Rapportering Coördinatieopdracht Kleine Nete

Bijlage 1. Bundel projectfiches

januari 2014

Project	RUP Vallei van de Kleine Nete van N19 tot Grobbendonk
Projectnummer	1.1
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)
Processtructuur	C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Contactpersoon	Naam: Christophe Vandevooort / Bram Van Ballaer Organisatie: Departement RWO Telefoon: 02 553 83 96 E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocesse n/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa

Studiewerk	
Genomen beslissingen	Beslissing VR 7 mei 2010: opname gebied in gebiedsgericht programma AGNAS Beslissing VR 20 juli 2012: tussentijdse principiële beslissing verdere voortgang proces en beleidsbeslissing inzake aantal 'discussiepunten' over voorontwerp RUP
Stand van zaken	Lokaal overlegproces met actoren opgestart oktober 2010 Eerste RUP-voorstel besproken maart 2011 Plenaire vergadering voorontwerp RUP mei 2011 Werkzaamheden deelgebied Graafweide-Schupleer hervat voorjaar 2013 Workshop met lokale actoren i.f.v. voorkeursscenario Graafweide-Schupleer op 8 mei en 10 juni 2013. S-IHD principiële goedgekeurd door VR op 19 juli 2013. Presentatie ontwerp van voorkeursscenario aan de lokale actoren op 25 oktober 2013. Adviezen van actoren over ontwerp voorkeursscenario ingezonden op 25 november 2013. Adviezen verwerkt door RUP-team i.f.v. opstellen definitief voorkeursscenario op 6 december 2013.
Verdere planning	Vorbereiden principiële beslissing Vlaamse Regering i.f.v. bepalen vervolgtraject met - opmaak plan van aanpak voor de in te zetten instrumenten inzake realisatie, fasering en flankerend beleid in 2014; vorbereiden opstart ecohydrologische studie in 2014; vorbereiden opstart lokale grondenbank in 2014; opmaak voorontwerp RUP op basis van resultaten plan van aanpak en ecohydrologische studie.
Communicatie	Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocesse n/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa
Overleg	Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-voorstellen.
Openstaande werkpunten	Oplossing voor discussiepunten AOG De Zegge (Camping Korte Heide en Bobbejaanland) uitwerken (VMM) Timing uitvoering/oplossing verschillende deelprojecten loopt niet gelijk (AOG's, IHD...) Timing opmaak RUP is o.w.v. de nog te zetten stappen voor gebied Graafweide-

	<p>Schupleer niet meer gelijk met planning voor AOG De Zegge, daarom vergunbaarheid project AOG De Zegge nagaan op basis van huidige bestemmingen op basis van recente wijzigingen in de regelgeving i.v.m. vergunbaarheid kleine werken van algemeen belang.</p>
--	---

Project	RUP Vallei van de Kleine Nete van Grobbendonk tot Lier
Projectnummer	1.2
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)
Processtructuur	C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Contactpersoon	Naam: Christophe Vandevooort / Bram Van Ballaer Organisatie: Departement RWO Telefoon: 02 553 83 96 E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocesse n/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenNete

Studiewerk	
Genomen beslissingen	C-AGNAS neemt gebied op in programma 2013 o.w.v. beslissing VR Sigma 2015- projecten
Stand van zaken	Nog niet gestart
Verdere planning	Uitwerken en bespreken RUP-voorstel is voorzien in de eerste helft van 2014, nadat de concrete inrichtingsplannen voor de Sigma-gebieden uitgewerkt zijn.
Communicatie	Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld Planvoorstellen op www.vlaanderen.be/agnas
Overleg	Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP- voorstellen.
Openstaande werkpunten	Opmaak RUP-voorstel na afronding haalbaarheidsstudie Sigmadoelstellingen voor Varenheuvel-Abroek / TIMING: eerste helft 2014, afhankelijk van principiële beslissing Vlaamse Regering over het voorkeuralternatief voor Sigma Kleine Nete en Nete.

Project	Overstromingsgebied Grobbendonk
Projectnummer	2.1
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa
Processtructuur	Bekkenbestuur Nete WG Flankerend beleid (binnen BB Nete) RUP-Team Nete en Aa
Contactpersoon	Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Rik Scholiers (projectleider) Organisatie: VMM Telefoon: 03 224 62 33 E-mail: m.florus@vmm.be en r.scholiers@vmm.be
Projectinfo	Geen projectwebsite beschikbaar

Studiewerk	Goedgekeurd MER Goedgekeurd LER
Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schouwiege aan bekkenbestuur Herbevestigd door BVR 20/7/2012 Bouwvergunning 25/07/2013
Stand van zaken	De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de rechteroever van de Kleine Nete te Grobbendonk over een lengte van ca 1.000 m 30 m landinwaarts verplaatsen en verstevigen, waardoor een 17 meter brede winterbedding ontstaat. De doelstelling is het beter beveiligen van Grobbendonk tegen overstromingen, het verhogen van de waterbergende capaciteit en het versterken van de ecologische potenties. De werken zijn van start gegaan op 30/09/2013. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 90 werkdagen.
Verdere planning	Uitvoering van de werken
Communicatie	projectcommunicatie tijdens de werken; via de gemeentelijke website
Overleg	Werfvergaderingen
Openstaande werkpunten	Afbakenen AOG in RUP als 'zone voor openbaar nut'

Project	Overstromingsgebied De Zegge
Projectnummer	2.2
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa
Processtructuur	Bekkenbestuur Nete WG Flankerend beleid (binnen BB Nete) RUP-Team Nete en Aa
Contactpersoon	Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider) Organisatie: VMM Telefoon: 03 224 62 33 E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be
Projectinfo	Geen projectwebsite beschikbaar

Studiewerk	Goedgekeurd project-MER ontheffing Goedgekeurd LER
Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken Herbevestigd door BVR 20/07/2012
Stand van zaken	De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de rechteroever en linkeroever van de Kleine Nete in het landbouwgebied De Zegge globaal 15m landinwaarts verplaatsen en verstevigen. De doelstelling is het beter beveiligen van het landbouwgebied tegen overstromingen, het verhogen van de waterbergende capaciteit. Bilateraal overleg met stakeholders over projecttechnische aspecten ging door op 01/07/2013 (terugkoppeling resultaten sectoroverleg met Bekkenbestuur 19/8 en PBC 28/8). Op basis hiervan werd in het najaar van 2013 een nieuw, gedetailleerd ontwerp uitgewerkt dat begin 2014 zal teruggekoppeld worden met de stakeholders. Op 21/11/13 ging overleg door met de eigenaar van camping Korte Heide. Op basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal mogelijke scenario's opgesteld. Met Bobbejaanland wordt momenteel gezocht naar een datum voor overleg (op korte termijn).
Verdere planning	Terugkoppeling aangepaste plannen en contouren naar stakeholders, grondverwerving, oplistbare mogelijke scenario's m.b.t. camping Korte Heide, overleg Bobbejaanland, heractivering RUP Nete en Aa, aanvraag stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding bouwkundige werken
Communicatie	projectcommunicatie bij aanvang der werken
Overleg	Zie onder
Openstaande werkpunten	- Terugkoppeling aangepaste plannen en contouren naar stakeholders / TIMING: begin 2014 - Uitwerken scenario's m.b.t. invulling overstromingsgebied ter hoogte van camping Korte Heide (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: begin 2014 - Uitwerken voorstel invulling overstromingsgebied ter hoogte van Bobbejaanland (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: begin 2014

Project	Sigmaplan Cluster Nete en Kleine Nete
Projectnummer	3.1 (Anderstadt-gebieden en Polder van Lier) en 3.2 (Varenheuvel-Abroek)
Datum	11 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Geactualiseerde Sigmaplan
Processtructuur	Stuurgroep Sigmaplan Klankbordgroep Sigmaplan Thematische subwerkgroep Natuur Thematische subwerkgroep Landbouw Thematische subwerkgroep Landschap, Toerisme en Recreatie
Contactpersoon	Naam: Koen Segher / Koen Deheegher Organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV / Agentschap voor Natuur en Bos Telefoon: 03/224.93.39 / 03/224.62.62 E-mail: koen.segher@wenz.be / koen.deheegher@lne.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/nete-en-kleine-nete

Studiewerk	Zie hieronder
Genomen beslissingen	<ul style="list-style-type: none"> - Op 17/12/2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 en de verdere uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan. - Op 22/07/2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het geactualiseerde Sigmaplan, waarbij het Meest Wenselijke Alternatief als uitgangspunt bekrachtigd werd voor de concretisering en verdere uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan, als uitgangspunt voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, en als werkingsgebied voor de inzet van de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Tevens werd een eerste fase van veiligheids- en natuurprojecten gedefinieerd langs de Schelde en de Durme, evenals dijkverstevingen op de Zeeschelde, de Durme, de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Netes. - Beslissing van de Vlaamse Regering op 28/04/2006 m.b.t. het aanduiden van het Meest Wenselijk Alternatief van het Geactualiseerde Sigmaplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete. - Het Meest Wenselijk Alternatief voorziet voor de zone rond de Beneden Nete de inrichting van de bestaande GOG's (Gecontroleerde Overstromingsgebieden) als GGG (Gereduceerd Getijdegebied) enerzijds en als wetland anderzijds. Voor het gebied langs de Kleine Nete voorziet het Meest Wenselijk Alternatief het herstel van het winterbed door het realiseren van een dijkverplaatsing. Op die manier wordt de geschikte abiotiek gerealiseerd voor de beoogde natuur- en veiligheidsdoelstellingen. Om de ruimte-inname zoveel als mogelijk tot een minimum te herleiden wordt gestreefd om beide doelstellingen op eenzelfde oppervlakte te realiseren. - Goedkeuring van de Vlaamse Regering op 22/07/2005 m.b.t. de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Het beslist flankerend landbouwbeleid dient uitgevoerd te worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en wordt toegepast bij elk van de projecten van het Geactualiseerde Sigmaplan. - De gunning op 10/01/2011 van een studieopdracht m.b.t. de opmaak van een inrichtingsplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete welke aanving op 01/02/2011. - Naar aanleiding van regelmatig overleg, gedurende het studietraject,

	<p>met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties en – administraties en vertegenwoordigers van de betrokken landbouwers werd op hun expliciete vraag een extra zoekgebied, voor het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen, onderzocht. Dit voornemen werd kenbaar gemaakt aan de Multifunctionele beleidsdomein-overschrijdende werkgroep voor het geactualiseerde Sigmaplan (Stuurgroep) op 18/11/2011 en aan de Klankbordgroep op 16/12/2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De beslissing van de Vlaamse Regering op 20/07/2012 om verder onderzoek te voeren naar de mogelijkheden om de Sigma-doelstellingen voor het gebied Varenheuvel-Abroek te realiseren in een zoekgebied vanaf het gebied Varenheuvel-Abroek tot en met de Anderstadt-gebieden in Lier en de realisatie van deze opties na concrete uitwerking van de inrichtingsplannen voor het gebied mogelijk te maken via de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. - De gunning op 24/12/2012 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. het onderzoek naar bijkomende locatie-alternatieven rond Lier welke aanving op 15/01/2013. - De opening van offertes op 07/01/2014 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone “mondingsgebied van de Grote Nete” welke begin 2014 zal aanvangen.
<p>Stand van zaken</p>	<p><u>Procesverloop tot nu toe</u> <i>In uitvoering van bovenstaande beslissingen is de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, in het voorjaar van 2011 gestart met het voorbereiden van het inrichtingsplan voor het gebied Varenheuvel-Abroek.</i></p> <p><i>De volgende stappen werden al doorlopen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verkennd bilateraal overleg met de gemeenten Grobbendonk, Nijlen en Zandhoven:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Grobbendonk: 26-04-2011</i> - <i>Zandhoven: 29-04-2011</i> - <i>Nijlen: 03-05-2011</i> - <i>Overleg met de landbouworganisaties (Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat):</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verkennd overleg ter aankondiging van het op te starten onderzoek: 01-03-2011</i> - <i>Bespreking stand van zaken lopend onderzoek en voorstel landbouwsector voor het uitgebreid zoekgebied: 20-10-2011</i> - <i>Bespreking van de voorlopige resultaten van het LER: 08-11-2011</i> - <i>Informatievergaderingen voor de landbouwsector en opmaak van een gedetailleerd landbouweffecten-rapport:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Een eerste informatievergadering werd op 15-06-2011 georganiseerd te Nijlen. De volgende punten werden behandeld:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Situering van het geactualiseerde Sigmaplan</i> - <i>Situering van de cluster Nete en Kleine Nete</i> - <i>Toelichting bij het landbouweffectenrapport (LER) en de manier waarop het LER wordt opgemaakt</i> - <i>Toelichting bij het flankerend beleid landbouw</i> - <i>Een tweede informatievergadering werd op 12-12-2011 georganiseerd te Grobbendonk. De volgende punten werden behandeld:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Situering van de algemene context van het geactualiseerde Sigmaplan</i> - <i>Stand van zaken van het lopend onderzoek</i> - <i>Toelichting bij de algemene resultaten van het</i>

	<p><i>landbouweffectenonderzoek</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Toelichting bij het flankerend beleid landbouw en de vervolgstappen</i> <p>- <i>Overleg met de projectmatige werkgroep, waarin vertegenwoordigers van zowel de betrokken gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Eerste overleg projectmatige werkgroep: 27-09-2011</i><ul style="list-style-type: none">- <i>Situering van de cluster Nete en Kleine Nete</i>- <i>Overlopen van de aandachtspunten voor de opmaak van het inrichtingsplan</i>- <i>Tweede overleg projectmatige werkgroep: 17-11-2011</i><ul style="list-style-type: none">- <i>Stand van zaken van het lopend onderzoek</i>- <i>Aankondiging onderzoek uitgebreide zoekzone voor Varenheuvel-Abroek</i> <p>- <i>Overleg met verschillende thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw, en Landschap, Toerisme en Recreatie)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Subwerkgroep natuur: 28-06-2011 en 11-10-2011</i>- <i>Subwerkgroep landschap, toerisme en recreatie: 28-10-2011</i>- <i>Subwerkgroep landbouw: 28-11-2011</i> <p><i>Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over eerste resultaten en voortgang van het bijkomende alternatievenonderzoek</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Projectmatige werkgroep: 14-03-2013</i>- <i>Subwerkgroepen natuur en landbouw: 15-03-2013</i> <p><i>Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over de eindresultaten van het bijkomende alternatievenonderzoek</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Projectmatige werkgroep: 20-09-2013</i>- <i>Subwerkgroep natuur: 16-09-2013</i>- <i>Subwerkgroep landbouw: 24-09-2013</i> <p><u><i>Procesverloop m.b.t. het flankerend beleid landbouw</i></u></p> <p><i>Er werd een landbouw effectenrapport m.b.t. Varenheuvel-Abroek opgemaakt. Het landbouw effectenrapport is enerzijds een bron van informatie in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan van het project en anderzijds de basis voor de verdere uitvoering van het flankerend landbouwbeleid dat door de grondenbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgevoerd wordt. Het flankerend landbouwbeleid bestaat uit verschillende maatregelen om de getroffen en zoveel als mogelijk bij te staan en de impact van de herinrichting op het landbouwbedrijf te beperken. Deze waaier aan maatregelen werd uitgewerkt door een thematische werkgroep flankerend landbouwbeleid die samengesteld werd uit vertegenwoordigers van o.a. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en Visserij afdeling duurzame landbouwwontwikkeling, het Algemeen Boerensyndicaat en de Boerenbond. Dit om zoveel als mogelijk een korf aan maatregelen samen te stellen op maat van de landbouwsector zelf.</i></p> <p><i>In november 2011 werd het Landbouweffectenrapport opgeleverd.</i></p> <p><u><i>Stand van zaken op heden</i></u></p> <p>Anderstadt I & II en Polder van Lier</p> <p><i>Uit het bijkomende alternatievenonderzoek is naar voren gekomen dat deze gebieden tot geschikte roerdompbiotopen kunnen getransformeerd worden en bij uitbreiding met nog enkele omliggende gebieden (Hof van Lachen en twee</i></p>
--	--

	<p>bestaande vijvers) zelfs uiterst geschikt. Voor Anderstadt I en het nabijgelegen gebiedje wordt een ontpoldering ter ontwikkeling van paaiplaats voor fint voorgesteld.</p> <p>Bijkomend is het mondingsgebied van de Grote Nete te Lier, Nijlen en Berlaar onderzocht en mits nog enig studiewerk geschikt voor een bijkomend leefgebied voor roerdomp.</p> <p>Varenheuvel-Abroek Met het voortschrijdend inzicht uit de resultaten van het bijkomend alternatievenonderzoek is een nieuwe inrichtingsvisie voor het gebied opgesteld, die tegemoet komt aan de vraag om de effecten naar de landbouwsector te beperken in de mate van het mogelijke. In totaal werd ongeveer 70ha aan oppervlakte buiten het MWeA gevonden, met potenties voor roerdomphabitat. Die 70ha moet bijgevolg niet in Varenheuvel-Abroek gerealiseerd worden..</p>
Verdere planning	<p>De studie m.b.t. de haalbaarheid van het realiseren van de sigmadoelstellingen voor Varenheuvel-Abroek in een ruimer zoekgebied is in de zomer 2013 afgerond en werd in het derde kwartaal van 2013aan alle gemeentebesturen en actoren toegelicht.</p> <p>Het inrichtingsplan voor Varenheuvel Abroek kan op basis hiervan verder worden afgewerkt.</p> <p>Er dient nog bijkomend studiewerk voor zoekzone 3 (mondingsgebied Grote Nete) worden uitbesteed om tot een inrichtingsplan voor deze zone te kunnen komen..</p>
Communicatie	<p><i>Reeds uitgevoerde communicatie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1^{ste} infovergadering landbouw 15/06/2011 - 1^{ste} nieuwsbrief juli 2011 - 2^e infovergadering landbouw 12/12/2011 - Algemeen rapport LER aangeleverd aan landbouwers 12/01/2012 - 1^{ste} Informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 17/10/13 - 3^{de} infovergadering landbouw 6/11/13 - 2^{de} informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 27/11/13 <p>Geplande communicatie: Projectmatige werkgroepen: zie hoger Subwerkgroepen landbouw en natuur: zie hoger</p>
Overleg	Zie stand van zaken
Openstaande werpunten	<p>Varenheuvel-Abroek - uitwerken inrichtingsplan/ TIMING: 2014</p> <p>Omgeving Anderstadt-gebieden en Polder van Lier - uitwerken inrichtingsplannen / TIMING: 2013</p> <p>Mondingsgebied Grote Nete Bijkomend onderzoek / TIMING: 2014</p>

Project	Natura 2000 SBZ-H Graafweide-Schupleer en Vallei van de Kleine Nete tussen Viersel en Lier
Projectnummer	4
Datum	20 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Opmaak instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones (S-IHD)
Processtructuur	Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC), Vlaamse Overleggroep (OG), Vlaamse Projectgroep (PG), Bovenlokaal Overleg (BOLOV) en Projectgroep+ (PG+)
Contactpersoon	Naam: Katleen Vandenbergh Organisatie: ANB Telefoon: 03 224 62 95 E-mail: katleen.vandenbergh@lne.vlaanderen.be
Projectinfo	http://anb.vlaanderen.be/IHDadviesverlening (vergt gebruikersnaam en paswoord)

Genomen beslissingen	Eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012 Tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 19 juli 2013
Stand van zaken	In afwachting van de definitieve goedkeuring van de S-IHD en de opstart van het Managementplan Natura 2000 werkt het ANB momenteel intern een strategie uit voor de realisatie van de S-IHD.
Verdere planning	advies Raad van State (gebeurd) -> definitieve goedkeuring -> implementatie via opmaak Managementplan Natura 2000
Communicatie	In afwachting van de definitieve goedkeuring van de S-IHD is er geen lokale communicatie meer. In het voorjaar van 2014 start het gebiedsspecifiek overleg binnen het zogenaamd overlegplatform in kader van de opmaak van het Managementplan Natura 2000
Overleg	– In het voorjaar van 2014 oprichting overlegplatform voor de opmaak van het Managementplan Natura 2000 op niveau van de volledige SBZ met intermediaire vertegenwoordigers van de sectoren, administraties en lokale besturen - Mogelijk ad hoc-overleg op deelgebiedniveau met direct betrokkenen rond concrete acties en beheerplannen, eventueel in kader van een ander proces
Opmerkingen	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Project	Ankerplaats Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar
Projectnummer	5.1.
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25-11-2013

Proces	GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.
Processtructuur	Zie projectfiche GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk
Contactpersoon	Naam: Guido Tack Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 0474/90.02.30 E-mail: guy.tack@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	Informatie over de aangeduide ankerplaats: https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.05/10000/164.1/

Studiewerk	...
Genomen beslissingen	Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 18/05/2011 Definitieve aanduiding ankerplaats m.b. 10/05/2012
Stand van zaken	De ankerplaats werd definitief aangeduid bij ministerieel besluit van 10/05/2012. Momenteel is binnen de perimeter van de definitief aangeduide ankerplaats het zorgplichtprincipe van toepassing voor werken en handelingen in opdracht van een administratieve overheid.
Verdere planning	De omzetting van de definitief aangeduide ankerplaats naar erfgoedlandschap is gekoppeld aan het in opmaak zijnde GRUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.
Communicatie	16/12/2010: Kennisgeving van opstart van de aanduidingsprocedure voor de ankerplaats 'Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar' met mogelijkheid tot aanleveren van de nodige informatie. Na 18/05/2011: Kennisgeving van de voorlopige aanduiding van de ankerplaats aan de betrokken instanties. Een toelichtingsvergadering werd georganiseerd voor de betrokken instanties. Na 10/05/2012: Kennisgeving van de definitieve aanduiding van de ankerplaats aan de betrokken instanties.
Overleg	Toekomstige overlegmomenten worden gekoppeld aan de GRUP-procedure en aan het plan van aanpak voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrictlijngebied Graafweide/Schupleer.
Openstaande werkpunten	- uitwerken stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan gewestelijk RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa (AGNAS) / - afstemmen met instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijngebied Graafweide / Schupleer /

Project	Ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel
Projectnummer	5.2.
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Landschapsbeleid: Inventariseren en beschermen van de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen en hun erfgoedelementen op basis van de Landschapsatlas (2001). Na voorlopige en definitieve aanduiding van de geactualiseerde ankerplaats omvorming naar een erfgoedlandschap via ruimtelijke verankering in het GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier' in kader van Agnas.
Processtructuur	Opstart voorlopige aanduiding ankerplaats-na ambtelijk overleg en IKW voorlopige aanduiding ankerplaats via MB – toelichtingsvergadering in betrokken gemeenten-adviesronde administraties (3 maanden)- advies KCML (3 maanden)-definitieve aanduiding ankerplaats bij MB binnen termijn van 12 maanden na voorlopige aanduiding-omzetting naar erfgoedlandschap in het kader van RUP Zie projectfiche GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier'
Contactpersoon	Naam: Inge Verdurmen Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 32 (0)2 553 64 31 E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	Landschapsatlas: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas/info/identify.asp?xi=276&yi=387&type=point&uniekID=898976958

Genomen beslissingen	Nog geen genomen beslissingen.
Stand van zaken	29/10/2013: de betrokken gemeenten en administraties werden door het Agentschap Onroerend Erfgoed aangeschreven met de mededeling dat de ankerplaats wordt aangeduid en de vraag of zij bijkomende informatie wensen aan te leveren / Samenstellen van het inhoudelijk dossier is lopende
Verdere planning	Samenstellen van het inhoudelijk dossier 2013-2014- definitieve aanduiding ankerplaats in de loop van 2014
Communicatie	Infobrief betrokken gemeenten en administraties bij opstart inhoudelijk onderzoek dd. 29/10/2013-betekening betrokken gemeenten voorlopige aanduiding-opname dossier in beschermingsdatabank (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/)-toelichtingsvergadering betrokken gemeenten-adviesronde administraties-betekening betrokken gemeenten definitieve aanduiding-berichtgeving op website OE (https://www.onroerenderfgoed.be/) en in tijdschrift M&L
Overleg	ambtelijk overleg en IKW voor voorlopige aanduiding ankerplaats-toelichtingsvergadering gemeenten na betekening voorlopige aanduiding ankerplaats
Opmerkingen	Specifieke aandachtspunten

Project	Ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk
Projectnummer	5.3.
Datum	10 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Landschapsbeleid: Inventariseren en beschermen van de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen en hun erfgoedelementen op basis van de Landschapsatlas (2001). Na voorlopige en definitieve aanduiding van de geactualiseerde ankerplaats omvorming naar een erfgoedlandschap via ruimtelijke verankering in het GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier' in kader van Agnas.
Processtructuur	Opstart voorlopige aanduiding ankerplaats-na ambtelijk overleg en IKW voorlopige aanduiding ankerplaats via MB – toelichtingsvergadering in betrokken gemeenten-adviesronde administraties (3 maanden)- advies KCML (3 maanden)-definitieve aanduiding ankerplaats bij MB binnen termijn van 12 maanden na voorlopige aanduiding-omzetting naar erfgoedlandschap in het kader van RUP Zie projectfiche GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier'
Contactpersoon	Naam: Inge Verdurmen Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 32 (0)2 553 64 31 E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	Landschapsatlas: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas/info/identify.asp?xi=355&yi=332&type=point&uniekID=898976899

Genomen beslissingen	Nog geen genomen beslissingen.
Stand van zaken	29/10/2013: de betrokken gemeenten en administraties werden door het Agentschap Onroerend Erfgoed aangeschreven met de mededeling dat de ankerplaats wordt aangeduid en de vraag of zij bijkomende informatie wensen aan te leveren / Samenstellen van het inhoudelijk dossier is lopende
Verdere planning	Samenstellen van het inhoudelijk dossier 2013-2014- definitieve aanduiding ankerplaats in de loop van 2014
Communicatie	Infobrief betrokken gemeenten en administraties bij opstart inhoudelijk onderzoek dd. 29/10/2013-betekening betrokken gemeenten voorlopige aanduiding-opname dossier in beschermingsdatabank (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/)-toelichtingsvergadering betrokken gemeenten-adviesronde administraties-betekening betrokken gemeenten definitieve aanduiding-berichtgeving op website OE (https://www.onroerenderfgoed.be/) en in tijdschrift M&L
Overleg	ambtelijk overleg en IKW voor voorlopige aanduiding ankerplaats-toelichtingsvergadering gemeenten na betekening voorlopige aanduiding ankerplaats
Opmerkingen	Specifieke aandachtspunten

Project	Compensaties aan Kleine Nete in kader van de realisatie van de N19g "Kempische Noord-Zuidverbinding"
Projectnummer	6
Datum	18 december 2013
Status	PBC 25 november 2013

Proces	Realisatie N19g "Kempische Noord-Zuidverbinding"
Processtructuur	PPS - project
Contactpersoon	Naam: Alain Cox Organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer Telefoon: 0478/56.00.87 E-mail: alain.cox@mow.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.noordzuidkempen.be

Genomen beslissingen	Voorzien van een viaduct over de Kleine Nete van 144m Afgraven van onderliggende grond tot op een diepte van 1.5m Aanwerken van de oevers met natuurvriendelijke materialen. nieuw te verwezenlijken aanplantingen afstemmen op aanwezige vegetatie.
Stand van zaken	Enkel de aanplantingen moeten nog gebeuren. Men is momenteel bezig met het plaatsen van een wildraster ter hoogte van de Kleine Nete, links en rechts.
Verdere planning	Aanplantingen
Communicatie	Alle noodzakelijke communicatie rond de werken aan de Kleine Nete binnen het project NZK zijn reeds gevoerd en hebben geleid tot de uitvoering ervan.
Overleg	Op 9 juli 2013 werd nog een werfbezoek van de VMM georganiseerd, met positieve reacties als gevolg.
Opmerkingen	Geen.